



COMUNE DI ATRI

Provincia di Teramo

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Intervento n. 15 Programma OO.PP. 2017-2019

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE - I LOTTO”

IL R.U.P.

IL TECNICO PROGETTISTA

INSERIMENTO DATI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Revisione n. **01** del: **10-ago-17** DATA DI INIZIO LAVORI: **02-ott-17** **lunedì**

Info: *Compilare tutte le caselle a sfondo giallo (alcune possono attivarsi o meno a seconda delle scelte nei menu a tendina); gli altri fogli si compileranno automaticamente. In seguito, scegliere i fogli ed i formati che si desidera riprodurre e procedere con la stampa.*

LAVORAZIONI		FASI DI LAVORO			DURATA [gg]	UOMINI [n]	UOMINI - GIORNO	TEMPISTICA DI ESECUZIONE	INIZIO LAVORAZIONE	FINE LAVORAZIONE	
SI	L-01	Int. N. 1 - San Giacomo - Via Prosperti-della Chiesa	SI	a.	Preparazione e posa binder	2	3	6	Coincidente con l'inizio lavori	02-ott-17	3-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	3-ott-17	3-ott-17	
			SI	c.	Tappetino d'usura	1	4	4	Successiva alla precedente	4-ott-17	4-ott-17
SI	L-02	Int. N. 2 - San Giacomo - Colle delle Monache	SI	a.	Preparazione fondo e pulizia cunette	1	1	1	Successiva alla precedente	5-ott-17	5-ott-17
			SI	b.	Misto stabilizzato e livellamento	1	2	2	Successiva alla precedente	6-ott-17	6-ott-17
			SI	c.	Preparazione e posa binder	2	2	4	Successiva alla precedente	9-ott-17	10-ott-17
SI	L-03	Int. N. 3 - San Martino	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	11-ott-17	11-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	11-ott-17	11-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	11-ott-17	11-ott-17	
SI	L-04	Int. N. 4 - Fattoria del Vomano	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	12-ott-17	12-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	12-ott-17	12-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	12-ott-17	12-ott-17	
SI	L-05	Int. N. 5 - C.da Centorame	SI	a.	Preparazione e posa binder	2	2	4	Successiva alla precedente	13-ott-17	16-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	16-ott-17	16-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	16-ott-17	16-ott-17	
SI	L-06	Int. N. 6 - San Liberatore	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	17-ott-17	17-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	17-ott-17	17-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	17-ott-17	17-ott-17	
SI	L-07	Int. N. 7 - Via Benedetto Croce	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	18-ott-17	18-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	18-ott-17	18-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	18-ott-17	18-ott-17	
SI	L-08	Int. N. 8 - C.da Caprafico	SI	a.	Preparazione fondo e pulizia cunette	1	1	1	Successiva alla precedente	19-ott-17	19-ott-17
			SI	b.	Misto stabilizzato e livellamento	1	2	2	Successiva alla precedente	20-ott-17	20-ott-17
			SI	c.	Tappetino e binder	1	2	2	Successiva alla precedente	23-ott-17	23-ott-17
SI	L-09	Int. N. 9 - San Domenico	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	24-ott-17	24-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	24-ott-17	24-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	24-ott-17	24-ott-17	
SI	L-10	Int. N. 10 - Via delle Ginestre - Treciminiere	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	24-ott-17	24-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	24-ott-17	24-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	24-ott-17	24-ott-17	
SI	L-11	Int. N. 11 - Cavalieri	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	25-ott-17	25-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	25-ott-17	25-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	25-ott-17	25-ott-17	
SI	L-12	Int. N. 12 - Sant'Illario	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	25-ott-17	25-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	25-ott-17	25-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	25-ott-17	25-ott-17	
SI	L-13	Int. N. 13 - Fontanelle	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	26-ott-17	26-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	26-ott-17	26-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	26-ott-17	26-ott-17	
SI	L-14	Int. N. 14 - Colle Pelato	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	27-ott-17	27-ott-17
			SI	b.	Tappetino e binder	1	2	2	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	27-ott-17	27-ott-17
			SI	c.				Successiva alla precedente	27-ott-17	27-ott-17	
SI	L-15	Int. N. 15 - Borea San Domenico	SI	a.	Preparazione fondo e pulizia cunette	1	2	2	Successiva alla precedente	30-ott-17	30-ott-17
			SI	b.	Misto stabilizzato e livellamento	1	2	2	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	30-ott-17	30-ott-17
			SI	c.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	31-ott-17	31-ott-17
SI	L-16	Int. N. 16 - Via dei Marruccini	SI	a.	Preparazione e posa binder	1	1	1	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	31-ott-17	31-ott-17
			SI	b.				Successiva alla precedente	31-ott-17	31-ott-17	
			SI	c.				Successiva alla precedente	31-ott-17	31-ott-17	
SI	L-17	Int. N. 17 - Villa Ferretti	SI	a.	Preparazione fondo e pulizia cunette	1	2	2	Successiva alla precedente	2-nov-17	2-nov-17
			SI	b.	Misto stabilizzato e livellamento	1	2	2	Sovrapposta alla precedente per giorni 1	2-nov-17	2-nov-17
			SI	c.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	3-nov-17	3-nov-17
SI	L-18	Int. N. 18 - C.da Cona	SI	a.	Preparazione fondo e pulizia cunette	1	2	2	Successiva alla precedente	6-nov-17	6-nov-17
			SI	b.	Misto stabilizzato e livellamento	1	2	2	Successiva alla precedente	7-nov-17	7-nov-17
			SI	c.	Preparazione e posa binder	1	2	2	Successiva alla precedente	8-nov-17	8-nov-17
TOTALI:					33	60	67				